



Ayuntamiento de Castellar de Santiago

Referencia: 520/2018

Asunto: Anuncio de información general al vecindario

Destinatario: Vecinos

INFORMACIÓN SOBRE OBJETIVOS, RESULTADOS Y APOYO FINANCIERO DE CONTRATO DE INSTALACIÓN DE PORCHE Y DE JUEGOS DEL COLEGIO PÚBLICO DE CASTELLAR DE SANTIAGO.

OBJETIVOS:

Descripción general del proyecto:

La cubrición del patio escolar se planifica como una mejora al uso existente de la instalación deportiva, pudiéndose de esta forma utilizar la pista polideportiva incluso en los días de lluvia. La obra prevista era la siguiente

- Demolición del pavimento existente, rebajando la cota en - 0,30 m.
- Cimentación mediante excavación de zapatas aisladas sobre la base de estudio geotécnico para calcular la tensión admisible del terreno.
- Sistema de cubierta conformada "in situ", colocando una chapa metálica atornillada sobre las correas de cubierta, dando la curvatura necesaria, asimismo un aislamiento entre correas y otra chapa metálica por debajo entre las cerchas.
- La estructura metálica con pórticos triangulado en su perímetro con "Cruz de San Andrés".
- Canalón simple de chapa galvanizada en cada una de sus partes longitudinales, incluyendo la parte proporcional de bajantes de tubo PVC, que desaguan a la red de saneamiento enterrado.
- Terminación con bordillos bicapa a todo el perímetro, para después realizar un encachado y una solera semipulida de hormigón HM-20, armado con fibra de polipropileno en un espesor máx., de 15 cm., y marcado y señalización con líneas de 5 cm., de un campo de Fútbol Sala y un campo de Baloncesto, según normas de la Real Federación Española y el Consejo Superior de Deportes

RESULTADOS:

La obra prevista se llevó a cabo cumpliendo la totalidad de las previsiones, entre el 9 de Septiembre de 2019 y el 27 de diciembre de 2019, tras una ampliación de plazo extraordinaria por motivos meteorológicos.

El importe de ejecución de las obras se cifra en 98330,03 € más 20649,31 € de IVA

El importe de ejecución del proyecto era de 94998,89 € más 19949,77

La diferencia se debe a una modificación del proyecto original aprobada por el Ayuntamiento.

APOYO FINANCIERO:

El proyecto cuenta con una ayuda pública para cofinanciación por importe de 92445,70 € correspondiente al 80% del coste público subvencionable con cargo al Programa Operativo FEDER de Castilla-La Mancha 2014-2020, a través del Eje Prioritario 10 "Invertir en educación, formación y formación profesional para la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente"; Prioridad de inversión 10.a. Desarrollo de las infraestructuras de educación y formación; Objetivo Específico 10.5.1 Mejorar las infraestructuras de educación y formación.

*Lo que se hace público para general conocimiento,
en Castellar de Santiago a 9 de Septiembre de 2020*

Fdo.: María del Carmen Ballesteros Vélez



Período de justificación:	2019
Duración del proyecto:	9/09/2020 AL 27/12/2020

CUENTA JUSTIFICATIVA


D^{ña} MARÍA DEL CARMEN BALLESTEROS VÉLEZ con NIF E21321588Y como representante legal de AYUNTAMIENTO DE CASTELLAR DE SANTIAGO declaro que los datos aportados en la presente cuenta justificativa son ciertos y veraces, y que el gasto se ha realizado con carácter exclusivo para la ejecución del proyecto, y no ha sido objeto de cofinanciación con fondos comunitarios.

Nº	No Factura	Fecha de emisión	Nombre del Proveedor	Concepto	CIF/NIF	Base imponible, importe sin IVA(I)	IVA (I)	Total Pagado (I)	Parte de IVA imputado (I)	Total Imputado en la justificación (I)	Forma de pago	Fecha de pago	Asiento/Cuenta Contable (*)
1	FEL900/12	21/10/2019	CONSTRUCCIONES CHAPARRO JARAMILLO SL	PRIMERA CERTIFICACION	E5813216296	39680,31	4334,55	48022,86	8334,55	48022,86	TRANSFERENCIA BANCARIA	15/11/2019	3957 / 3938/211
2	FEL900/13	18/11/2019	CONSTRUCCIONES CHAPARRO JARAMILLO SL	SEGUNDA CERTIFICACION	E5813216296	25930,44	3457,39	31448,43	5457,39	31448,43	TRANSFERENCIA BANCARIA	27/11/2019	4093 / 4094/211
3	FEL900/15	27/12/2019	CONSTRUCCIONES CHAPARRO JARAMILLO SL	TERCERA CERTIFICACION	E5813216296	26300,6	5609,13	32549,73	5609,13	32549,73	TRANSFERENCIA BANCARIA	28/01/2020	4809 y 3282030/211
4	FEL900/17	27/12/2019	CONSTRUCCIONES CHAPARRO JARAMILLO SL	CERTIFICACION DE MODIFICADO	E5813216296	5750,08	1207,64	6955,32	613,7	3636,1	TRANSFERENCIA BANCARIA	20/02/2020	5969 / 2909/2030/201
Total:						98300,83	20649,31	118979,34	20655,37	11857,12			

TOTAL JUSTIFICACIÓN PRESENTADA (€) :

Castellar de Santiago, 02/09/2020

María del Carmen Ballesteros Vélez



(*) Cuenta contable separada, para su seguimiento y control
(**) Introducir tantos folios como nº de facturas se incluyan en la cuenta justificativa del gasto